

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES - AÑO 2018

N°	COD. DE INVERSION	META	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PIM	PRODUCTO ENTREGABLE	IMPORTE CERTIFICADO	IMPORTE SIN CERTIFICAR	COMPROMISO	EJECUTADO NIVEL DEVENGADO	EJECUTADO NIVEL GRADO	AVANCE A NIVEL DE DEVENGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO	% de AVANCE FÍSICO	ESTADO
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN																	
1	SIN SNIP	32	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	4.571.003,00	NO PRODUCTO	0,00	4.571.003,00		0,00		-	EDIFICACION	1,00	0,00	-	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
2	2272978	32	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LAS MZS. A LOTE 1, C. LOTE 1 Y D. LOTE 1 EN LA U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA OESTE -, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	500.000,00	NO PRODUCTO	500.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	40,00	ESTUDIO	1,00	0,00	-	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN
SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS																	
3	2271428	91	CREACION DE PARQUE EN EL A.H. LAS FLORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.600,00	SUPERVISIÓN	0,00	1.600,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
4	2293860	75	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 1 DE MAYO LOS JARDINES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	2.427,00	SUPERVISIÓN	0,00	2.427,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
5	2321192	92	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS SECTOR E GRUPO RESIDENCIAL E6 - P.P.N.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.300,00	SUPERVISIÓN	1.300,00	0,00	1.299,90	1.299,90	1.299,90	99,99	INFORME	1,00	1,00	100,00	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
6	2321184	100	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS SECTOR D GRUPO RESIDENCIAL D1 - P.P.N.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.300,00	SUPERVISIÓN	0,00	1.300,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
7	2320879	106	CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. FELIX MORENO II, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.300,00	SUPERVISIÓN	0,00	1.300,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
8	2320993	107	CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LUIS FELIPE DE LAS CASAS II ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.200,00	SUPERVISIÓN	0,00	1.200,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
9	368156	109	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.600,00	SUPERVISIÓN	0,00	1.600,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
10	2317531	111	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. INCA GARCILASO, SECTOR D BARRIO XI, GRUPO RESIDENCIAL 3 P.E.C.P. ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	7.120,00	SUPERVISIÓN	0,00	7.120,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
11	284048	113	MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO ENTRE LAS AVENIDAS GAMBETA Y LA PLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	7.500,00	SUPERVISIÓN	0,00	7.500,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
12	265023	114	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL A.H. LAS BRISAS - PARCELA C - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.600,00	SUPERVISIÓN	0,00	1.600,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
13	2320884	119	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACIÓN HEROES DEL CENEPA ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	800,00	SUPERVISIÓN	0,00	800,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
14	2320333	120	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, P.P.N.P., ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.600,00	SUPERVISIÓN	0,00	1.600,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
15	2318463	127	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. OLIVOS DE LA PAZ, P.P.N.P., ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.600,00	SUPERVISIÓN	0,00	1.600,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
16	2318448	129	CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. EL MIRADOR ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.600,00	SUPERVISIÓN	0,00	1.600,00		0,00		-	INFORME	1,00	0,00	-	PAGO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CULMINADAS
LIQUIDACIONES AÑOS ANTERIORES																	

17	117273	79	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA VIA AUXILIAR DEL AAHH. VILLA LOS REYES, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	3.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
18	129811	81	CONSTRUCCION DE AULAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA IE 4021 EN PARQUE PORCINO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	10.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			INFORME	1,00	0,00		LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
19	144115	83	CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRE LOS SECTORES 2 Y 3 DEL AAHH. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	3.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
20	82493	87	CONSTRUCCION DEL PARQUE N° 3 EN EL A.H. ANGAMOS - 1ER SECTOR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL.	CONTRATA	2.500,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
21	137731	90	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE ESTACIONAMIENTO N 3 Y N 17 EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	3.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
22	24721	95	REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL AH ALBERTO FUJIMORI-VENTANILLA	CONTRATA	8.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
23	260894	97	CREACION DE ESCALERA EN EL PASAJE 4 DEL A.H. LOTIZACION ANGAMOS I SECTOR - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO.	CONTRATA	3.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
24	133925	98	REHABILITACION DEL PARQUE RAMON SUAREZ SAURI EN LA URB. SATELITE	CONTRATA	5.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
25	260684	102	CREACION DE ESCALERA EN EL PASAJE 73 DEL A.H. LOTIZACION ANGAMOS II SECTOR - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO.	CONTRATA	3.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
26	229345	105	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN EL PASAJE NEPTUNO Y PASAJE 2 A.H. 24 DE JUNIO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO.	CONTRATA	2.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
27	256182	110	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LOS AA.HH. LAS LOMAS DE LOS LICENCIADOS, 8 DE MARZO, COSTA AZUL E HIJOS DEL ALMIRANTE MIGUEL GRAU II, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO.	CONTRATA	3.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
28	121661	116	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS MANZANAS A, B, C, D Y E DE LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO.	CONTRATA	5.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
29	120151	121	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR ALEXANDER KOURI BOUMACHAR DEL AH. P. I. PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	5.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
30	79841	124	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL A.H. LOS LICENCIADOS, DISTRITO DE VENTANILLA - PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	CONTRATA	8.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
31	155082	125	CONSTRUCCION DE AREAS SALUDABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA IE ANDRES RAZURI, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	4.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
32	34327	128	CONSTRUCCION DEL PARQUE 35 EN EL 3ER SECTOR DEL A.H. ANGAMOS, DISTRITO DE VENTANILLA - PROV. CALLAO - CALLAO PROV. CONST.	CONTRATA	3.500,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
33	51776	131	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA I.E. N° 5093 ANTONIO RAYMONDI - URB. ANTONIA MORENO DE CACERES	CONTRATA	6.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
34	187212	132	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	7.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
35	148180	133	MEJORAMIENTO DE AREAS LIBRES EN LA CALLE 15 ENTRE LAS CALLES IRIS Y RUCCHOS EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	2.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES
36	33638	134	CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL A.H. LAS LOMAS DEL PARAISO, DISTRITO DE VENTANILLA - PROV. CALLAO - CALLAO PROV. CONST.	CONTRATA	3.000,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	INFORME	1,00	1,00	100,00	LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES

37	27519	130	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.986,00	LIQUIDACION DE OBRA DE AÑOS ANTERIORES	0,00	1.986,00	0,00			INFORME	1,00	0,00		LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES	
EXPEDIENTES TECNICOS																	
38	2272978	115	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LAS MZS. A LOTE 1, C LOTE 1 Y D LOTE 1 EN LA U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA OESTE -, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.000.000,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	1.000.000,00	0,00	0,00			EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	0,00		ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
39	2194229	117	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	418.074,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	418.074,00	0,00	418.074,00	418.074,00	418.074,00	100,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	1,00	100,00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
40	95279	118	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA MUJER EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	30.000,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	30.000,00	0,00	0,00			EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	0,00		ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
41	335530	122	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. DURAND FLORES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	52.800,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	0,00	52.800,00	0,00			EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	0,00		ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
42	2399371	123	CREACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA MZ P2 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B1, SECTOR B - P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGION CALLAO	CONTRATA	0,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	0,00	0,00	0,00			EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	0,00		ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
43	300844	126	CREACION DE AREAS RECREATIVAS EN LA MZ. S1 LOTE 26 DEL GRUPO RESIDENCIAL E3 SECTOR E ZONA OESTE - P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	36.173,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	36.108,00	65,00	36.108,00	36.108,00	36.108,00	100,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	1,00	100,00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
44	300845	77	CREACION DE SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN LA MZ G3 LOTE 1 SECTOR B GRUPO RESIDENCIAL B4 P.P.N.P. DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	48.779,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	48.710,40	68,60	48.710,40	48.710,40	48.710,40	100,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	1,00	100,00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
45	2247618	135	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. A3 LOTE 1 DE LA AGRUPACION DE FAMILIAS 7 DE JUNIO Y CON FRATERNIDAD SECTOR I GRUPO RESIDENCIAL ENMANUEL, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	11.400,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	1,00	100,00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
46	2339597	71	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URB. SANTA ROSA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	25.000,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	1,00	100,00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
47	2340608	73	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO, ZONA OESTE FORMALIZADOS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	20.000,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	1,00	100,00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
48	2271432	74	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A. H. AMPLIACION LAS TERRAZAS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	31.000,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	1,00	100,00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
49	2305207	72	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL EN EL A.H. 24 DE JUNIO, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	31.000,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	26.334,00	100,00	EXPEDIENTE TÉCNICO	1,00	1,00	100,00	ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
ZONA NORTE																	
50	2325532	14	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS CEDROS, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.262.961,00	OBRA POR CONTRATA	1.256.147,06	6.813,94	0,00			M2	2.061,71	0,00		OBRA POR CONTRATA EN EJECUCION	
51	2405985	137	CREACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. VILLA LOS REYES 4TO SECTOR - ZONA NORTE - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGION CALLAO	CONTRATA	802.474,00	OBRA POR CONTRATA	0,00	802.474,00	0,00			CONEXIONES	84,00	0,00		OBRA POR CONTRATA SIN EJECUCION	
52	2398989	88	CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL A.H LUIS FELIPE DE LAS CASAS II ETAPA, MZ. M1 LOTE 7, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGION CALLAO	CONTRATA	407.683,00	OBRA POR CONTRATA	407.682,44	0,56	407.682,44	93.228,01	93.228,01	22,87	M2	385,40	385,40	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
53	2380174	86	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LOMAS, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	576.421,00	OBRA POR CONTRATA	576.420,72	0,28	576.418,72	576.418,72	576.418,72	100,00	M2	631,66	631,66	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
54	2380051	85	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. MONTESION, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	109.800,00	OBRA POR CONTRATA	109.799,50	0,50	109.799,50	108.999,50	108.999,50	99,27	M2	68,86	68,86	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
OBRAS ZONA SUR																	
55	2305207	34	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL EN EL A.H. 24 DE JUNIO, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.058.001,00	OBRA POR CONTRATA	919.560,82	138.440,18	0,00			M	90,00	0,00		OBRA POR CONTRATA SIN EJECUCION	

56	2380272	70	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS DEFENSORES DE LA PATRIA 3ER SECTOR, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	531.816,00	OBRA POR CONTRATA	531.815,21	0,79	531.815,21	390.592,01	390.592,01	73,45	M2	1.459,37	1.459,37	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
57	2287187	76	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE 1 DEL AAHH. LAS BRISAS DE VENTANILLA - GRAU - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	339.622,00	OBRA POR CONTRATA	339.621,21	0,79	339.621,21	337.221,21	337.221,21	99,25	M	38,92	38,92	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
58	2380182	89	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN ANGAMOS III SECTOR, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	401.477,00	OBRA POR CONTRATA	401.476,09	0,91	401.476,09	399.876,09	388.596,09	99,60	M2	1.219,18	1.219,18	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
59	2380249	94	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URBANIZACION ANTONIA MORENO DE CACERES - II SECTOR, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	449.732,00	OBRA POR CONTRATA	449.731,60	0,40	449.731,60	444.291,60	301.647,23	98,75	M2	1.558,24	1.558,24	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
60	2380233	78	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. KENJI FUJIMORI, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	425.289,00	OBRA POR CONTRATA	425.288,87	0,13	425.288,87	418.728,87	418.728,87	98,44	M2	228,08	228,08	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
OBRAS ZONA CENTRO																	
61	2339597	35	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URB. SANTA ROSA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	498.446,00	OBRA POR CONTRATA	498.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	M2	727,00	0,00	-	OBRA POR CONTRATA EN EJECUCION
62	2271432	13	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A. H. AMPLIACION LAS TERRAZAS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	335.654,00	OBRA POR CONTRATA	335.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	M	73,53	0,00	-	OBRA POR CONTRATA EN EJECUCION
63	2398159	69	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. M SECTOR 1 MIRADOR HUMEDALES DE VENTANILLA - UPIS - PEP PARCELA J - L, CENTRO POBLADO DE VENTANILLA - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	CONTRATA	333.843,00	OBRA POR CONTRATA	333.842,50	0,50	333.842,50	325.011,71	114.729,48	97,35	M2	526,42	526,42	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
64	2380318	68	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN ANTE DESLIZAMIENTOS EN LAS CALLES E, ENTRE LAS CALLE K Y J EN EL A. H. PROGRAMA MUNICIPAL DE TIERRA SERVICIO N°-02 1° DE MAYO - VILLAMOTO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO.	CONTRATA	440.082,00	OBRA POR CONTRATA	440.081,24	0,76	440.081,24	261.319,85	261.319,85	59,38	M	62,92	62,92	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
65	2084206	136	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA MUJER EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.684.881,00	OBRA POR CONTRATA	1.684.880,54	0,46	0,00	0,00	0,00	-	M2	5.629,00	0,00	-	OBRA POR CONTRATA SIN EJECUCION
66	2271486	93	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL A.H. ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	324.694,00	OBRA POR CONTRATA	324.693,26	0,74	324.693,26	323.093,26	323.093,26	99,52	M2	386,43	386,43	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
67	2380307	82	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 6 DE AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	474.113,00	OBRA POR CONTRATA	474.112,99	0,01	474.112,99	472.512,99	472.512,99	99,66	M	81,96	81,96	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
68	2320329	84	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PROGRESO, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.026.891,00	OBRA POR CONTRATA	1.026.890,01	0,99	1.026.890,01	1.025.290,01	1.025.290,01	99,84	M	45,85	45,85	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
69	2380162	96	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES LOS EUCALIPTOS Y LAS DALIAS - ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	2.421.087,00	OBRA POR CONTRATA	2.421.052,20	34,80	2.304.231,15	2.170.296,20	2.141.663,00	89,64	M2	4.572,70	4.572,70	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
OBRAS ZONA PACHACUTEC PILOTO																	
70	2399253	99	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. AMPLIACION B4, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	CONTRATA	556.337,00	OBRA POR CONTRATA	556.336,62	0,38	556.336,62	549.880,70	413.051,77	98,84	M2	794,86	794,86	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
71	2399228	101	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. D'6 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B4 SECTOR B ZONA OESTE - P.P.N.P. DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	CONTRATA	508.977,00	OBRA POR CONTRATA	508.976,43	0,57	508.976,43	74.925,74	74.925,74	14,72	M2	595,87	595,87	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
72	2399549	103	CREACION DE SERVICIO RECREATIVO SECTOR E GRUPO RESIDENCIAL E1 DEL P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	CONTRATA	501.395,00	OBRA POR CONTRATA	501.394,30	0,70	501.394,30	488.514,30	382.130,00	97,43	M2	1.200,00	1.200,00	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
OBRAS ZONA PACHACUTEC FORMALIZADOS																	

73	2340608	15	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ARIANDO VILLANUEVA DEL CAMPO, ZONA OESTE FORMALIZADOS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.385.604,00	OBRA POR CONTRATA	1.374.437,00	11.167,00	0,00			M2	2.770,00	0,00		OBRA POR CONTRATA EN EJECUCION	
74	2410625	139	CREACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PERIMETRO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA MZ F2 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B1, SECTOR B - P.P.N.P. - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO.	CONTRATA	425.843,00	OBRA POR CONTRATA	0,00	425.843,00	0,00			M2	6.258,80	0,00		OBRA POR CONTRATA SIN EJECUCION	
75	2318593	80	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. Q LOTE 2 DEL A.H. CHAVIN DE HUANTAR ZONA OESTE DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.268.116,00	OBRA POR CONTRATA	1.268.115,87	0,13	1.268.115,87	1.265.715,87	1.248.914,60	99,83	M2	659,15	659,15	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
76	2247618	104	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. A3 LOTE 1 DE LA AGRIACION DE FAMILIAS 7 DE JUNIO Y CONFRATERNIDAD SECTOR I GRUPO RESIDENCIAL ENMANUEL, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	527.423,00	OBRA POR CONTRATA	527.421,71	1,29	527.421,71	525.821,71	511.421,71	99,70	M2	687,47	687,47	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
OBRAS ZONA PACHACUTEC ESPECIAL																	
77	2247663	33	INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL SECTOR G BARRIO XV GRUPO RESIDENCIAL 3 - U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO (II ETAPA)	CONTRATA	3.638.174,00	OBRA POR CONTRATA	3.638.161,04	12,96	0,00			GBL	1,00	0,00		OBRA POR CONTRATA EN EJECUCION	
78	2410621	138	REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) VIAS DE ACCESO PRINCIPALES AL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CONTRATA	9.600.013,00	OBRA POR CONTRATA	9.600.012,77	0,23	0,00			M2	89.551,74	0,00		IOARR - SIN EJECUCION	
79	2326611	108	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS NARANJOS - SECTOR F BARRIO XII - GRUPO RESIDENCIAL 3 - U.P.I.S. - P.E.C.P., ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	1.111.698,00	OBRA POR CONTRATA	1.111.696,84	1,16	1.111.696,84	1.104.200,79	612.457,84	99,33	M2	2.248,00	2.248,00	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
80	2320353	112	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MERCADO CENTRAL, SECTOR H - U.P.I.S. P.E.C.P. ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	CONTRATA	773.904,00	OBRA POR CONTRATA	773.903,11	0,89	773.903,11	767.403,11	255.059,75	99,16	M2	1.392,00	1.392,00	100,00	OBRA POR CONTRATA CULMINADA
80	80	80	TOTAL		80		41.101.213,00		35.059.244,35	6.041.968,65	14.605.121,97		13.024.934,55		11.087.608,09		

GRUPO FUNCIONAL	PRESUPUESTO	EJECUCION	CERTIFICADO	% EIEC. DEL PIM
0010.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3.586,00	0,00	0,00	0,00%
0074.- VIAS URBANAS	7.015.045,00	5.127.807,52	6.819.739,73	73,10%
0086.- LIMPIEZA PUBLICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
0088.- SANEAMIENTO URBANO	810.474,00	8.000,00	8.000,00	0,99%
0096.- ATENCION MEDICA BASICA	13.238.187,00	0,00	13.238.173,81	0,00%
0102.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	8.488.776,00	3.398.528,60	3.932.872,52	40,04%
0105.- EDUCACION SECUNDARIA	16.000,00	6.000,00	16.000,00	37,50%
0125.- CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBL	11.522.143,00	4.477.598,43	11.057.458,29	38,86%
TOTAL	41.101.213,00	13.024.934,55	35.059.244,35	31,69%

GRUPO FUNCIONAL	PRESUPUESTO	CANTIDAD	EJECUCION	% EIEC. DEL PIM
OTRAS ZONAS	4.571.003,00	1,00	0,00	0,00%
ZONA NORTE	3.183.839,00	12,00	806.646,23	25,15%
ZONA SUR	3.677.011,00	13,00	2.451.783,78	66,68%
ZONA CENTRO	7.738.604,00	23,00	4.678.524,02	60,46%
ZONA PACHACUTEC PILOTO	1.654.261,00	8,00	1.199.439,04	72,51%
ZONA PACHACUTEC FORMALIZADOS	3.645.586,00	11,00	1.822.937,58	50,00%
ZONA PACHACUTEC ESPECIAL	16.630.909,00	7,00	2.071.603,90	12,46%
TOTAL	41.101.213,00	80,00	13.024.934,55	31,69%

RESUMEN DE ESTADO DE PROYECTOS

ESTADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO	CANTIDAD	EJECUCION I/J	% EIEC. DEL PIM
ESTUDIO DE PREINVERSION	6.071.003,00	2,00	200.000,00	3,94%
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	1.704.226,00	12,00	621.292,40	36,46%
LIQUIDACION DE OBRAS EJECUTADAS AÑOS ANTERIORES	90.386,00	21,00	79.000,00	85,93%
OBRA POR CONTRATA CULMINADA	13.510.400,00	21,00	12.123.342,25	89,73%
IOARR - SIN EJECUCION	9.600.013,00	1,00	0,00	0,00%
OBRA POR CONTRATA EN EJECUCION	7.120.839,00	5,00	0,00	0,00%
OBRA POR CONTRATA SIN EJECUCION	3.971.199,00	4,00	0,00	0,00%
PAGO DE SUPERVISION DE OBRAS CULMINADAS	32.547,00	14,00	1.259,90	3,89%
TOTAL	41.101.213,00	80,00	13.024.934,55	31,69%

1/ Ejecución al 26.06.2018