

PRESUPUESTO DE INVERSION AVANCE FINANCIERO AL MES DE JUNIO DE 2018

N°	META PPTAL	COD. ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	Ejecución al mes de Junio	Saldo al mes de Junio	% de avance del presupuesto	Situación
<b>AVANCE FINANCIERO DE OBRAS AL MES DE JUNIO DE 2018</b>										
1	33	2247663	INSTALACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL SECTOR G BARRIO XV GRUPO RESIDENCIAL 3 - U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00081 - OBRA	1.744.793,00	3.638.174,00	0,00	3.638.174,00	0%	OBRA
2	35	2339597	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URB. SANTA ROSA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00081 - OBRA	523.446,00	498.446,00	0,00	498.446,00	0%	OBRA
3	34	2305207	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL EN EL A.H. 24 DE JUNIO, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00081 - OBRA	1.199.150,00	1.058.001,00	0,00	1.058.001,00	0%	OBRA
4	15	2340608	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO, ZONA OESTE FORMALIZADOS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00081 - OBRA	1.405.604,00	1.385.604,00	0,00	1.385.604,00	0%	OBRA
5	13	2271432	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A. H. AMPLIACION LAS TERRAZAS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00081 - OBRA	256.505,00	335.654,00	0,00	335.654,00	0%	OBRA
6	14	2325532	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS CEDROS, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00081 - OBRA	1.262.961,00	1.262.961,00	0,00	1.262.961,00	0%	OBRA
7	68	2380318	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESLIZAMIENTOS EN LA CALLES E, ENTRE LAS CALLE K Y J EN EL A. H. PROGRAMA MUNICIPAL DE TIERRA SERVICIO N°- 02 1° DE MAYO - VILLAMOTO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00073 - METRO	0,00	440.082,00	261.320,00	178.762,00	59,38%	OBRA EN EJEC
8	69	2398159	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. M SECTOR 1 MIRADOR HUMEDALES DE VENTANILLA - UPIS - PECP PARCELA J - L, CENTRO POBLADO DE VENTANILLA - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGION CALLAO	00069 - M2	0,00	333.843,00	114.729,00	219.114,00	34,37%	OBRA EN EJEC
9	70	2380272	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS DEFENSORES DE LA PATRIA 3ER SECTOR, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	531.816,00	390.592,00	141.224,00	73,44%	OBRA EN EJEC
10	76	2287187	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. LAS BRISAS DE VENTANILLA - GRAU - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00081 - OBRA	0,00	339.622,00	337.221,00	2.401,00	99%	OBRA CULMINADO
11	93	2271486	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL A.H. ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	324.694,00	323.093,00	1.601,00	100%	OBRA CULMINADO
12	78	2380233	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. KENJI FUJIMORI, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	425.289,00	418.729,00	6.560,00	98%	OBRA CULMINADO

N°	META PPTAL	COD. ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	Ejecución al mes de Junio	Saldo al mes de Junio	% de avance del presupuesto	Situación
13	80	2318593	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. Q LOTE 2 DEL A.H. CHAVÍN DE HUANTAR ZONA OESTE DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	1.268.116,00	1.265.716,00	2.400,00	100%	OBRA CULMINADO
14	82	2380307	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. 6 DE AGOSTO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00073 - METRO	0,00	474.113,00	472.513,00	1.600,00	100%	OBRA CULMINADO
15	84	2320329	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL PROGRESO, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00073 - METRO	0,00	1.026.891,00	1.025.290,00	1.601,00	100%	OBRA CULMINADO
16	85	2380051	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. MONTESIÓN, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	109.800,00	109.000,00	800,00	99%	OBRA CULMINADO
17	86	2380174	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LOMAS, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	576.421,00	576.419,00	2,00	100%	OBRA CULMINADO
18	88	2398989	CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL A.H LUIS FELIPE DE LAS CASAS II ETAPA, MZ. M1 LOTE 7, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	00069 - M2	0,00	407.683,00	93.228,00	314.455,00	22,87%	OBRA EN EJEC
19	89	2380182	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN ANGAMOS III SECTOR, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	401.477,00	388.596,00	12.881,00	97%	OBRA CULMINADO
20	94	2380249	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URBANIZACION ANTONIA MORENO DE CACERES - II SECTOR, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	449.732,00	301.647,00	148.085,00	67,07%	OBRA EN EJEC
21	96	2380162	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES LOS EUCALIPTOS Y LAS DALIAS - ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	2.421.086,00	2.170.296,00	250.790,00	89,64%	OBRA EN EJEC
22	99	2399253	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. AMPLIACION B4, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	00069 - M2	0,00	556.337,00	421.881,00	134.456,00	75,83%	OBRA EN EJEC
23	101	2399228	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. D'6 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B4 SECTOR B ZONA OESTE -P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	00069 - M2	0,00	508.977,00	74.926,00	434.051,00	14,72%	OBRA EN EJEC
24	103	2399549	CREACION DE SERVICIO RECREATIVO SECTOR E GRUPO RESIDENCIAL E1 DEL P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	00069 - M2	0,00	501.395,00	382.130,00	119.265,00	76,21%	OBRA EN EJEC
25	104	2247618	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. A3 LOTE 1 DE LA AGRUPACION DE FAMILIAS 7 DE JUNIO Y CONFRATERNIDAD SECTOR I GRUPO RESIDENCIAL ENMANUEL, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	527.423,00	525.822,00	1.601,00	100%	OBRA CULMINADO

N°	META PPTAL	COD. ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	Ejecución al mes de Junio	Saldo al mes de Junio	% de avance del presupuesto	Situación
26	108	2326611	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL A.H. LOS NARANJOS - SECTOR F BARRIO XII - GRUPO RESIDENCIAL 3 - U.P.I.S. - P.E.C.P. , ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	1.111.698,00	612.458,00	499.240,00	55,09%	OBRA EN EJEC
27	112	2320353	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MERCADO CENTRAL, SECTOR H - U.P.I.S. P.E.C.P, ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	773.904,00	472.376,00	301.528,00	61,04%	OBRA EN EJEC
28	136	2084206	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA MUJER EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00069 - M2	0,00	1.684.881,00	0,00	1.684.881,00	0%	OBRA
29	137	2405985	CREACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. VILLA LOS REYES 4TO SECTOR - ZONA NORTE - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGIÓN CALLAO	METRO	0,00	802.474,00	0,00	802.474,00	0%	OBRA
30	138	2410621	REPARACIÓN DE PISTAS EN LAS VÍAS DE ACCESO PRINCIPALES AL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA – PROVINCIA DEL CALLAO – REGIÓN CALLAO	00069 - M2	0,00	9.600.013,00	0,00	9.600.013,00	0%	OBRA
31	139	2410625	CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PERÍMETRO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA MZ. F2 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B1, SECTOR B – P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA – PROVINCIA DEL CALLAO – REGIÓN CALLAO	00069 - M2	0,00	425.843,00	0,00	425.843,00	0%	OBRA
32	32	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	00213 - ESTUDIO DE PREINVERSION	19.452.567,00	5.071.004,00	200.000,00	4.871.004,00	4%	PRE INVER EN EJEC
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AÑO 2018</b>					<b>25.845.026,00</b>	<b>39.273.454,00</b>	<b>10.937.982,00</b>	<b>28.335.472,00</b>	<b>28%</b>	

**AVANCE FINANCIERO EN EXPEDIENTES TECNICOS AL MES DE JUNIO DE 2018**

1	71	2339597	CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA URB. SANTA ROSA ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100%	ET CULMINADO
2	72	2305207	MEJORAMIENTO DEL TRANSITO PEATONAL EN EL A.H. 24 DE JUNIO, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100%	ET CULMINADO
3	73	2340608	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO, ZONA OESTE FORMALIZADOS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100%	ET CULMINADO
4	74	2271432	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A. H. AMPLIACION LAS TERRAZAS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100%	ET CULMINADO
5	135	2247618	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ. A3 LOTE 1 DE LA AGRUPACION DE FAMILIAS 7 DE JUNIO Y CONFRATERNIDAD SECTOR I GRUPO RESIDENCIAL ENMANUEL, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	100%	ET CULMINADO

N°	META PPTAL	COD. ÚNICO	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	Ejecución al mes de Junio	Saldo al mes de Junio	% de avance del presupuesto	Situación
6	115	2272978	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LAS MZS. A LOTE 1, C LOTE 1 Y D LOTE 1 EN LA U.P.I.S. - P.E.C.P. - ZONA OESTE -, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0%	ET
7	117	2194229	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	0,00	418.074,00	418.074,00	0,00	100%	ET
8	118	2084206	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA MUJER EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0%	ET
9	122	2293825	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. DURAND FLORES, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0%	ET
10	126	2246342	CREACION DE AREAS RECREATIVAS EN LA MZ. S1 LOTE 26 DEL GRUPO RESIDENCIAL E3 SECTOR E ZONA OESTE - P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	0,00	36.173,00	36.108,00	65,00	100%	ET
11	77	2246343	CREACION DE SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN LA MZ G3 LOTE 1 SECTOR B GRUPO RESIDENCIAL B4 P.P.N.P., DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	00054 - EXPEDIENTE TECNICO	0,00	48.779,00	48.710,00	69,00	100%	ET
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EXPEDIENTES TECNICOS</b>					<b>0,00</b>	<b>1.704.226,00</b>	<b>621.292,00</b>	<b>1.082.934,00</b>	<b>36%</b>	

CULMINADO

CULMINADO

CULMINADO

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AÑO 2018</b>		<b>25.845.026,00</b>	<b>40.977.680,00</b>	<b>11.559.274,00</b>	<b>29.418.406,00</b>	<b>28,2</b>
--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------